



TEPEOJUMA, PUEBLA A 15 DE OCTUBRE DE 2022


OFICIO: DOP-057/2022

**ERNESTO ESCAMILLA GARCIA
COORDINADOR GENERAL DE
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF Y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos de Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
[Firma]
C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEOJUMA, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021-2024

C.C.P. ARCHIVO

244 441 4010

H. Ayuntamiento de Tepeojuma 2021-2024 tepeojuma2021.2024@gmail.com

C. Irineo Vázquez N°1 74390, Tepeojuma, Puebla.



MUNICIPIO DE TEPIC
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRT)
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ020000 75971	59913	MTP-2022-001	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPICUJUMA EN GASTOS INDIRECTOS 2022)	TEPICUJUMA	\$423,474.48	\$423,474.48	\$423,474.48	\$423,474.48	\$423,474.48	\$423,474.48	\$423,474.48	100%	100%	6 proyectos	ESTA FUE REPORTADA EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUEZ020000 84266	102229	MTP-2022-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LOZARDO CARDENAS COL. INDEPENDENCIA, LOCALIDAD TEPICUJUMA, MUNICIPIO TEPICUJUMA, PUEBLA - 102229	TEPICUJUMA	\$1,476,032.62	\$1,304,224.63	\$1,304,224.63	\$1,304,224.63	\$1,304,224.63	\$1,304,224.63	\$1,304,224.63	100.00%	100.00%	727.06 m2	
PUEZ020000 84271	102235	MTP-2022-006	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE RAYON ENTRE CALLE SAN ESTEBAN Y CALLE NORTE EN LA LOCALIDAD DE XOPATLA - 102235	XOPATLA	\$996,495.06	\$1,021,635.72	\$1,021,635.72	\$1,021,635.72	\$1,021,635.72	\$1,021,635.72	\$1,021,635.72	100.00%	100.00%	865.65 m2	
PUEZ030021 24548	182882	MTP-2022-007	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARHUETE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL ASTILLERO - 182882	SAN FRANCISCO EL ASTILLERO	\$1,183,646.26	\$1,183,646.26	\$1,183,646.26	\$1,183,646.26	\$1,183,646.26	\$1,183,646.26	\$752,407.44	100.00%	100.00%	1073.9 m2	
PUEZ030021 25780	188995	MTP-2022-009	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLE DEL MUNICIPIO DE TEPICUJUMA, LOCALIDAD EL PEDREGAL - 188995	EL PEDREGAL	\$116,299.25	\$116,299.25	\$116,299.25	\$116,299.25	\$116,299.25	\$116,299.25	\$116,299.25	100.00%	100.00%	300 M	
PUEZ030031 24588	183051	MTP-2022-010	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPR04892, EN LA LOCALIDAD EL RODEO	EL RODEO	\$1,723,509.12	\$1,723,509.12	\$1,723,509.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	M2	
PUEZ050021 24604	183206	MTP-2022-014	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ALLENDE Y AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LAS PETACAS - 183206	SAN AGUSTIN LAS PETACAS	\$855,162.36	\$855,162.36	\$855,162.36	\$855,162.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	40.00%	0.00%	250 m2	



MUNICIPIO DE TEPEOJUMA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES (AVANCE) 2022



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	1111709	6670259	16.67	1111709	6670259			
	2do. Trimestre	41.67	2779274	6670259	41.67	2779274	6670259			
	3er. Trimestre	66.67	4446839	6670259	66.67	4446839	6670259			
	4to. Trimestre	100.00	6670259	6670259						
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones		
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	6670259	6670259						
	Índice an el Ejercicio de Recursos									
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	10.35	690550	6670259	10.35	690550	6670259	SOLO SE PAGO CFE Y RELLENO SANITARIO		
	2do. Trimestre	41.67	2779274	6670259	32.76	2185179	6670259	SOLO SE PAGO CFE Y RELLENO SANITARIO		
	3er. Trimestre	66.67	4446839	6670259	40.96	2731888	6670259	SOLO SE PAGO CFE Y RELLENO SANITARIO		
	4to. Trimestre	100.00	6670259	6670259						
Índice de Dependencia Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones		
(Ingresos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	5.05	2779274	550000	3.84	2779274	723,500.00	SE RECIBO MAS INGRESOS DE LO PLANEADO		
	4to. Trimestre	8.34	6670259	800000						
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
Meta Planeada			Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones		
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1))*100	4to Trimestre	5.00	18,526,863.60	17,644,632.00						



MUNICIPIO DE TEPEOJUUMA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2022



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	1	1	100.00	1	meta alcanzada
	2do. Trimestre	16.67	1	6	33.33	3	NO SE REGISTRO ACCION EN LA MIDS EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	12.50	1	8	14.29	7	NO SE REGISTRO ACCION EN LA MIDS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	9.09	1	11			

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	1	0.00	1	NO SE REGISTRO ACCION EN LA MIDS EN ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	33.33	2	6	0.00	3	NO SE REGISTRO ACCION EN LA MIDS EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	37.50	3	8	28.57	2	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	4to. Trimestre	36.36	4	11			

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	1	0.00	1	NO SE REGISTRO ACCION EN LA MIDS EN ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	50.00	3	6	66.67	3	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	3er. Trimestre	50.00	4	8	57.14	4	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	4to. Trimestre	54.55	6	11			

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	166	1	2022	33	FSM	4850.15	1	332	423474.48	423474.48	423474.48	423474.48	423474.48	423474.48	423474.48	INTERESES DE FINANZAS	
		2					2	614	1722851.92	808573.17	152518.85	0	0	0	0	0	ELABORACION DE PROYECTOS
		2					2	612	3500000	3832940.66	3832940.66	0	0	0	0	0	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABI
		2					2	615	8469489.6	8394773.37	6227664.49	4364668.37	3509506.61	3509506.61	3078267.79	0	TECHADOS EN ESCUELAS
		2					2	613	0	656054.32	656054.32	116299.25	116299.25	116299.25	116299.25	116299.25	REVESTIMIENTOS DE CAMINO SACACOSEC
		1	2022	33	FORTAMUN	1935.21	2	615	2405840	2341294.35	1714951.61	0	0	0	0	0	AMPLIACIONES ELECTRICAS
		2					2	311	3564419	3564419	2232129	2232129	2232129	2232129	2232129	2232129	INTERESES DE FINANZAS
		2					1	358	150000	21747.67	21747.67	21747.67	21747.67	21747.67	21747.67	21747.67	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO
		2					1	853	300000	333512.95	233459.06	233459.06	233459.06	233459.06	233459.06	233459.06	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
		2					1	392	250000	213885.03	49152	49152	49152	49152	49152	49152	PAGO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RES
		2					1										APORTACION AL CERESO
																	49152 pago conagua