



Tepeojuma, Puebla a 14 de julio de 2023.


OFICIO No. DOP-094/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2022**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEOJUMA, PUEBLA

244 441 4010

H. Ayuntamiento de Tepeojuma 2021-2024 tepeojuma2021.2024@gmail.com

C. Irineo Vázquez N°1 74390, Tepeojuma, Puebla.



MUNICIPIO DE TEPEJUIMA
 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 2022
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOUO SISTEMA SRFT	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ202020 73971	59913	MTP-2022-001	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPEJUIMA (3% GASTOS INDIRECTOS 2022)	TEPEJUIMA	\$423,474.48	\$423,474.48	\$423,474.48	\$423,474.48	\$423,474.48	\$423,474.48	\$423,474.48	100%	100%	6 proyectos	
PUEZ202020 84266	102229	MTP-2022-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LAZARO CARDENAS COL. INDEPENDENCIA, LOCALIDAD TEPEJUIMA, MUNICIPIO TEPEJUIMA, PUEBLA. - 102229	TEPEJUIMA	\$1,476,032.62	\$1,304,224.63	\$1,304,224.63	\$1,304,224.63	\$1,304,224.63	\$1,304,224.63	\$1,304,224.63	100.00%	100.00%	727.06 m2	
PUEZ202020 84271	102235	MTP-2022-006	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE RAYON ENTRE CALLE SAN ESTEBAN Y CALLE NORTE EN LA LOCALIDAD DE XOYATLA. - 102235	XOYATLA	\$956,435.06	\$1,021,635.72	\$1,021,635.72	\$1,021,635.72	\$1,021,635.72	\$1,021,635.72	\$1,021,635.72	100.00%	100.00%	869.65 m2	
PUEZ202021 24546	182882	MTP-2022-007	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANIERHUETE ENTRE CALLE S DE MAYO Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL ASTILLERO. - 182882	SAN FRANCISCO EL ASTILLERO	\$1,183,646.26	\$1,183,646.26	\$1,183,646.26	\$1,183,646.26	\$1,183,646.26	\$1,183,646.26	\$1,183,646.26	100.00%	100.00%	1073.9 m2	
PUEZ204021 70469	295993	MTP-2022-008	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CARRETERA INTERNACIONAL, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEYUCA 295993	SAN PEDRO TEYUCA	\$1,232,940.66	\$1,232,940.66	\$1,232,940.66	\$1,232,940.66	\$1,232,940.66	\$1,232,940.66	\$1,232,940.66	100.00%	100.00%	1009 M2	
PUEZ203021 25780	186995	MTP-2022-009	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLE DEL MUNICIPIO DE TEPEJUIMA, LOCALIDAD EL PEDREGAL. - 186995	EL PEDREGAL	\$116,299.25	\$116,299.25	\$116,299.25	\$116,299.25	\$116,299.25	\$116,299.25	\$116,299.25	100.00%	100.00%	300 M	
PUEZ203021 24589	183051	MTP-2022-010	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPR04892, EN LA LOCALIDAD EL RODEO	EL RODEO	\$1,723,509.12	\$1,723,509.12	\$1,723,509.12	\$1,723,509.12	\$1,723,509.12	\$1,723,509.12	\$1,723,509.12	100.00%	100.00%	440.64 M2	
PUEZ203021 24604	182206	MTP-2022-014	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ALLENDE Y AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LAS PETACAS. - 182206	SAN AGUSTIN LAS PETACAS	\$855,162.36	\$855,162.36	\$855,162.36	\$855,162.36	\$855,162.36	\$855,162.36	\$855,162.36	100.00%	100.00%	770 m2	
PUEZ204021 70486	296033	MTP-2022-015	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLE DEL MUNICIPIO DE TEPEJUIMA, LOCALIDAD TEPEJUIMA 296033	TEPEJUIMA	\$539,755.07	\$539,755.07	\$539,755.07	\$539,755.07	\$539,755.07	\$539,755.07	\$539,755.07	100.00%	100.00%	27 PZAS	
PUEZ204021 84068	349250	MTP-2022-016	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAURELES, EN LA LOCALIDAD EL PARAISO 349250	EL PARAISO	\$825,505.43	\$825,505.43	\$825,505.43	\$825,505.43	\$825,505.43	\$825,505.43	\$825,505.43	100.00%	100.00%	693.03 M2	
PUEZ204021 84016	349073	MTP-2022-017	REHABILITACION DE POZO PROBUINDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL 349073	TEPEJUIMA	\$392,126.53	\$392,126.53	\$392,126.53	\$392,126.53	\$392,126.53	\$392,126.53	\$392,126.53	100.00%	100.00%	1 POZO	
PUEZ204021 79162	394171	MTP-2022-018	SUSTITUCION DE TECHADO Y PIAZA CIVICA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE C.T. 21EPR0428K UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEJUIMA, PUEBLA 394171	TEPEJUIMA	\$2,620,244.17	\$2,620,244.17	\$2,620,244.17	\$2,620,244.17	\$2,620,244.17	\$2,620,244.17	\$2,620,244.17	100.00%	100.00%	449.92 M2	
PUEZ204021 84082	349296	MTP-2022-019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A TEPEJUIMA EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA 349296	LA MAGDALENA	\$815,000.47	\$815,000.47	\$815,000.47	\$815,000.47	\$815,000.47	\$815,000.47	\$815,000.47	100.00%	100.00%	607.68 m2	
PUEZ204021 85862	354876	MTP-2022-020	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE DELICIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL, LOCALIDAD EL PEDREGAL 354876	EL PEDREGAL	\$626,443.18	\$626,443.18	\$626,443.18	\$626,443.18	\$626,443.18	\$626,443.18	\$626,443.18	100.00%	100.00%	553.9 m2	
PUEZ204021 85999	355279	MTP-2022-025	REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TEPEJUIMA-LA MAGDALENA 355279	TEPEJUIMA	\$628,301.03	\$628,301.03	\$628,301.03	\$628,301.03	\$628,301.03	\$628,301.03	\$628,301.03	100.00%	100.00%	1089 ML	se utilizaron \$192,452.36 de rendimientos financieros



MUNICIPIO DE TEPECUJIMA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2022

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2022

FORTAMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ204021 99305		MTP-2024-024	REVESTIMIENTO DE CALLE EL VIGILANTE ENTRE CALLE EL VIGILANTE Y VIGILANTE SUR EN LA LOCALIDAD DE XOYATLA	XOYATLA	\$581,301.03	\$581,301.03	\$581,301.03	\$581,301.03	\$581,301.03	\$581,301.03	\$581,301.03	100%	100%	486 m2	
PUEZ204021 99312		MTP-2024-026	REHABILITACION DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO CANAVERALES, TEPECUJIMA PUEBLA	TEPECUJIMA	\$528,426.00	\$528,426.00	\$528,426.00	\$528,426.00	\$528,426.00	\$528,426.00	\$528,426.00	100%	100%	755 m	
PUEZ204021 99318		MTP-2024-027	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ETAPA	TEPECUJIMA	\$511,050.00	\$511,050.00	\$511,050.00	\$511,050.00	\$511,050.00	\$511,050.00	\$511,050.00	100%	100%	200 PZAS	
PUEZ204021 99335		MTP-2024-028	ADQUINAMIENTO DE CALLE GUAMUCHIL ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BAYON, LOCALIDAD TEPECUJIMA, MUNICIPIO TEPECUJIMA, PUEBLA.	TEPECUJIMA	\$868,540.12	\$868,540.12	\$868,540.12	\$868,540.12	\$868,540.12	\$868,540.12	\$868,540.12	100%	100%	702.3 M2	FICHAS CON PLANOS DE ALUMBRADO Y PAVIMENTO



MUNICIPIO DE TEPEOJUMA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	9.09	1	11	6.67	1	15		
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	36.36	4	11	40.00	6	15		
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	54.55	6	11	53.33	8	15		



MUNICIPIO DE TEPEOJUMA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el	INFORME DEFINITIVO	100.00	6,670,259.00	6,670,259.00	100.00	6,670,259.00	6,670,259.00		
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	6,670,259.00	6,670,259.00	100.00	6,670,259.00	6,670,259.00		
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	6,670,259.00	6,670,259.00	100.00	6,670,259.00	6,670,259.00		
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	8.34	6,670,259.00	800,000.00	3.91	6,670,259.00	1,704,632.00		
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	INFORME DEFINITIVO	5.00	18,526,863.60	17,644,632.00	15.23	17,644,632.00	15,313,182.00		